

Votre calendrier de déploiement_



T0 - Notification du contrat

Délai maximum cahier des charges 6 mois

Mobilier	Quantité	Etapas	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7			
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
Abri-voyageurs standard publicitaire et non publicitaire Neufs	10	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement																												
		DICT																												
Abri-voyageurs standard publicitaire et non publicitaire Reconditionnés	186	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement																												
		Installation																												
Abri-voyageurs BHNS publicitaire et non publicitaire Neufs	31	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement																												
		DICT																												
Abri-voyageurs BHNS publicitaire et non publicitaire Reconditionnés	36	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement																												
		Installation																												
Abri-voyageurs Ligne 1 Tram publicitaire et non publicitaire Reconditionnés	105	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement le cas échéant	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement																												
		Installation																												
Abri-voyageurs Ligne 2 Tram publicitaire et non publicitaire Neufs	45	Fabrication																												
		Dépôt des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement	★																											
		Validation des déclarations préalables au code de l'urbanisme et de l'environnement																												
		Validation des arrêts de voirie et de stationnement,																												
		DICT																												
		Installation																												

A la notification les parties auront au préalable validés les couleurs, arrêté l'intégralité des emplacements définitifs et tous les éléments de personnalisation
Planning valable après validation du planning d'intervention sur les arrêts de bus et tram et le phasage arrêt par arrêt 2 mois avant le démarrage du chantier
Planning d'installation se basant sur des hypothèses de travail de journée sans contrainte horaire
Planning de pose sous réserve du respect des démarches administratives par les services concernés et d'obtention des arrêtés de voirie adéquats.
★Sous réserve de validation de la méthode de transmission des dossiers ABF et transmission au préalable par la collectivité des fonds de plans au 1/2000ème

Légende	
Cadrage = Mise au point du marche (Reunion avec les exploitants pour mise au points du planning par arrêt, leur séquencements 3 mois avant le démarrage du chantier	
Fabrication = Codification / consultation / approvisionnement / assemblage ou rénovation / transport / contrôle qualité / livraison	
Installation = Scellements et pose (les démarches administratives seront faites en temps masqué sur la phase de fabrication)	